

REFORMA DE AULAS. CAMPAÑA verano 2010

OBRA: REFORMA DE AULAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

ESTADO INICIAL:



ESTADO FINAL:



CONTRATA: GEDETEC

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 515.999,88 €

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN: 345.103,45 €

PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS

SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN: 1.322,83 m²

NÚMERO DE AULAS REFORMADAS/OBTENIDAS: 9/14

NÚMERO DE PUESTOS TOTALES/ELECTRIFICADOS: 767/297

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

En la planta 0 de los módulos VIII, XIV y XV de la Facultad se reforma un total de 9 aulas para obtener 14 gracias a la incorporación de 5 tabiques móviles que pueden dividir espacios. Se sustituye la mayor parte de los pupitres por nuevo mobiliario en su mayor parte electrificado. Se construyen nuevos estrados, se recupera el solado, se pintan las aulas y se instalan puertas cortafuegos.